



Zákazník Ulice PSC - Obec	Podniky města Šumperka Slovanská 21 Šumperk	Objednávka č. Zakázka č. Projekt č.	002-Koup	Kontrola č. Datum	194/15 12.05.2015
Ulice Místo inspekce Rok výroby Označení	Bratrušovské koupaliště Šumperk	Úsek č. Ze šachty Do šachty Směr inspekce	š.koncová-po š.koncová po Po Směr toku	Operátor Počasi Důvod ke kontr. Stav kanalizace	Bartoš Pavel Pěkné, suché Kontrola stavu Vyčištěno
Typ kanalizace Mat. kanalizace Vnitřní ochrana	DM Vedení se smíšenou vodou B Beton	Profil kanalizace Průměr potrubí Délka roury	Kruhový profil DN 400 400		
Délka úseku Sklon úseku % Kontrolovaná délka	134,91	Videopásek č. Pásek - start Pásek - konec	dig 00:00:00 00:00:00	Počet foto/obr. První foto/obr. Poslední foto/obr.	/ 2 / 21 / 22
Poznámka					

Úroveň 1:1000 Škoncová	Délka Metráž	ATV Zkratka	Realizace KANALIZACE	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Č.	Z. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku - <i>průz. galdy</i>	00:00:00				25
	0,00	SMZ	Šachta koncová	00:00:00				25
	0,00	A--L	Odbočka vlevo 2x	00:00:00				25
	0,00	A--R	Odbočka vpravo 3x	00:00:00				25
	0,00	A--	Odbočka 2x	00:00:00				25
	0,50	PA	Počátek potrubí	00:00:00				25
	1,85	STAN	Nastavení staničení	00:00:00				25
	1,92	UC--	Potrubní spojení je netěsné	00:00:00				25 2
	3,23	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00				25 2
	5,80	UC--	Potrubní spojení je netěsné	00:00:00				25 2
	8,32	UC--	Potrubní spojení je netěsné	00:00:00				25 2
	10,73	UC--	Potrubní spojení je netěsné	00:00:00				25 2
	16,71	C--	Vnitřní koroze	00:00:00				25 2
	17,93	UC--	Potrubní spojení je netěsné	00:00:00				25 2
	22,85	UC--	Potrubní spojení je netěsné	00:00:00				25 2
	25,31	UC--	Potrubní spojení je netěsné	00:00:00				25 2
	32,81	SMZ	Šachta	00:00:00				25
	32,81	A--R	Odbočka vpravo 3x	00:00:00				25
	32,81	A--L	Odbočka vlevo	00:00:00				25
	37,12	UC--	Potrubní spojení je netěsné	00:00:00				25 2
	41,94	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00				25 2
	45,63	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00				25 2
	46,89	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00				25 2
	51,71	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00				25 2
	55,40	UC--	Potrubní spojení je netěsné	00:00:00				25 2
	60,27	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00				25 2
	61,49	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00				25 2
	62,72	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00				25 2
	63,96	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00				25 2
	63,96	RL--	Podélná trhлина	00:00:00				25 2
	65,22	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00				25 2
	66,47	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00				25 2
	67,60	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00				25 2
	72,61	I	Informace: čištění	00:00:00				26
	73,65	UC--	Potrubní spojení je netěsné	00:00:00				26 2
	76,14	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00				26 2
	79,82	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00				26 2
	80,23	I	Informace: čištění	00:00:00				27



3x průz. galdy



Zákazník Ulice PSC - Obec	Podniky města Šumperka Slovanská 21 Šumperk	Objednávka č. Zakázka č. Projekt č.	002-Koup	Kontrola č. Datum	194/15 12.05.2015
Ulice Místo inspekce Rok výroby Označení	Bratrušovské koupaliště Šumperk	Úsek č. Ze šachty Do šachty Směr inspekce	š.koncová-po š.koncová po Po Směr toku	Operátor Počasí Důvod ke kontr. Stav kanalizace	Bartoš Pavel Pěkné, suché Kontrola stavu Vyčištěno
Typ kanalizace Mat. kanalizace Vnitřní ochrana	DM Vedení se smíšenou vodou B Beton	Profil kanalizace Průměr potrubí Délka roury	Kruhový profil DN 400 400		
Délka úseku Sklon úseku % Kontrolovaná délka	134,91	Videopásek č. Pásek - start Pásek - konec	dig 00:00:00 00:00:00	Počet foto/obr. První foto/obr. Poslední foto/obr.	/ 2 / 21 / 22
Poznámka					

Mřítko 1:1000
ŠkoncováDélka ATV Realizace KANALIZACE
Metráž ZkratkaVideo Foto Obr. Film Z.
Čas Č. Č. Č. Tř

81,12	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	27	2
82,37	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	27	2
83,55	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	27	2
84,81	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	27	2
87,29	I	Informace: čištění	00:00:00	28	
88,47	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	28	2
89,69	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	28	2
90,92	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	28	2
92,57	A-L	Odbočka vlevo	00:00:00	28	
95,59	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	28	2
96,81	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	28	2
98,09	UC--	Potrubní spojení je netěsné	00:00:00	28	2
99,26	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	28	2
100,55	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	28	2
101,75	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	28	2
103,03	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	28	2
104,24	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	28	2
104,24	UC--	Potrubní spojení je netěsné	00:00:00	28	2
105,48	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	28	2
106,72	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	28	2
107,93	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00	28	2

citi

Výstavba kanalizačních sítí
Čištění kanalizačních sítí
Monitoring kanalizačních sítí
Laboratorní testy, rozbor vody
Výstavba vodovodní sítě

Stránka 6
12.05.2015

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Jílová 6
787 01 Šumperk
telefon +420 583 215621



PSČ - místo
Kanalizace typu
Ze šachty
Kontrola č.

Šumperk
DM Vedení se smíšenou vo
š.koncová
194/15

Ulice
Profil kanalizace
Výška úpatí
Kontrol.délka

Bratrušovské koupaliště
K0400 Kruhový profil DN 40
134,91

Důvod ke kontr.
Stav kanalizace
Výška úpatí
Operátor

12.05.2015
400
po
dig

Kontrola stavu
Vyčištěno
Bartoš Pavel

Poznámka

Profil úseku š.koncová-po

