

Zákazník	Cekr CZ s.r.o.	Objednávka č.		Zakázka č.	
		Místo inspekce		Projekt č.	001-Nemo
Úsek č.	proti-š30	Kontrola č.	092/18	datum	21.03.2018
Označení		Ze šachty	š30	Do šachty	proti
Ulice	Nerudova	Směr inspekce	Proti Směr toku	Operátor	Strmiska Josef
Rok výroby		Důvod ke kontr.	Kontrola stavu	Počasi	Mráz
kanalizace typu	DM Vedení se smíšenou vodou	Mat. kanalizace	PVC Polyvinylchlorid		
Vnitřní ochrana		Profil kanalizace	Kruhový profil DN 300		
Stav kanalizace	Vyčištěno	Délka roury			
Délka úseku		Průměr potrubí	300		
	Sklon úseku %				
Kontrolovaná délka	1,75				
Videopásek č.	Dig.	Pásek - start	0:00:00	Pásek - konec	0:00:00
Počet foto/obr.	/ 1	První foto/obr.	/ 1	Poslední foto/obr.	/ 1
Poznámka					

 Měřítko 1:250
š30

 Délka
Metráž

ATV

Zkratky

Realizace K A N A L I Z A C E


 Video
Čas

Foto

Obr.

Film Z.

Č. Č. Č. Tr


 0,00 HA
0,00 SMZ

 Počátek úseku
Šachta
dosazovací, nelze natočit

 0:00:00
0:00:00

 1
1 1

0,00 A--L

 Odbočka vlevo
3x

0:00:00

1

0,00 A--R

Odbočka vpravo

0:00:00

1

 0,50 PA
1,60 STAN
1,75 TVS

 Počátek potrubí
Nastavení staničení
Znemožněn další pohyb kamery
spádiště

 0:00:00
0:00:00
0:00:00

 1
1
1 2 2

Úsek č. **proti-š30** Ze (šachty) **proti** Do **š30** Kontrola č. **092/18**



Obr. 1 1,8 m Znemožněn další pohyb kamery

