

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 841/SAVU/185/2021 ze dne 10.08.2021

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění na zhotovení díla:

**Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa – část A
a část B“**

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Klára Kalábová**, ekonom oblasti Střed o.z. Morava a

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

ve věcech technických: **Vladimír Mareček**, vedoucí Provozní jednotky Šumperk

Ing. Martin Štelc, tel. 736 221 509

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 5061885001/2700

tel: 724 347 994

e-mail: vladimir.marecek@strabag.com

Dále jen: **Zhotovitel**

2. Úvodní ustanovení dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 10.08.2021 „Smlouvu o dílo“ č. 841/SAVU/185/2021, jejímž předmětem je provedení díla „Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa – část A a část B“.

3. Předmět dodatku

1. V souvislosti se změnami během výstavby se smluvní strany dohodly na změně článku VI. Doba plnění, bodu č.1 následovně:

VI. Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat Objednateli **nejpozději do 30.04.2023** v následujících termínech dílčích části A a B:

- a) předání a převzetí staveniště části B: nejpozději 09/2021
- b) zahájení prací části B: 09/2021
- c) termín předání a převzetí díla – stavební práce: 04/2023
- d) termín dokončení výsadeb zeleně: do 30.11.2022

- e) předání a převzetí staveniště části A: nejpozději 04/2022
- f) zahájení prací části A: 04/2022
- g) termín předání a převzetí díla – stavební práce: 04/2023
- h) termín dokončení výsadeb zeleně: do 30.11.2022
- i) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 30.04.2023

j) Termín dokončení pětileté povýsadbové péče – zeleň: 30.11.2027

4. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 841/SAVU /185/2021 ze dne 10.08.2021 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 217/22 ze dne 19.12.2022.

Za zhotovitele přezkoumal: Vladimír Mareček
vedoucí PJ Šumperk

V Šumperku dne:

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2.místostarosta

.....
STRABAG a.s.
Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava
zmocněnec

.....
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava
zmocněnec