

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01-09/2023-JR

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**

IČO: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Janem Hrubým**, vedoucím vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: **27-1905609309/0800**

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

JR stavby CZ, s.r.o.

se sídlem: **Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc**

IČO : **26875080**

DIČ: **CZ26875080**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Jaroslavem Rosypalem**, jednatelem

ve věcech technických: [REDACTED], stavbyvedoucím

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: **1814951379/0800**

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět Dodatku č.1

Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2023 Smlouvu o dílo č. 01-09/2023-JR na realizaci díla „**Oprava propustku u domu č.p. 81, ul. Bohdíkovská, Šumperk**“.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění termín plnění dle článku **VI. Doba plnění**, odstavec 1. Ostatní články Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčeny.

Z důvodu nesouhlasu Správy silnic Olomouckého kraje, p.o se zábořem části komunikace (ul. Bohdíkovské) nutným k provádění stavebních prací, není možno provést stavbu v zimním období. Zúžení komunikace by ohrozilo bezpečnost provozu a znemožnilo zimní údržbu v tomto úseku.

Na základě výše uvedeného se termín plnění mění takto:

a) Zahájení přípravných prací:

(předání staveniště, vyřízení přechodné úpravy provozu) po podpisu SoD

b) Zahájení stavebních prací: (za předpokladu vydání pravomocného

územního rozhodnutí na překládku sítě společnosti CETIN a.s.) 1 měsíc po podpisu SoD

c) **Dokončení stavebních prací:**

(za předpokladu příznivých klimatických podmínek) **31.05.2024**

d) **Komplexní dokončení stavby:**

(předání a převzetí díla vč. dokladů ke kolaudaci) **20 dnů po dokončení stavebních prací**

III. Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Dodatek č.1 je uzavřen doručením Dodatku č.1 opatřeného Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.“

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo v tomto Dodatku č. 1 neuvedená zůstávají v platnosti.

3.4 Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 1244/23 ze dne 20.11.2023.

V Šumperku dne:

V Olomouci dne:

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2.místostarosta

.....
Jaroslav Rosypal
Digitálně podepsal Jaroslav Rosypal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26875080, o=JR stavby CZ, s.r.o., ou=01, cn=Jaroslav Rosypal, sn=Rosypal, givenName=Jaroslav, serialNumber=P107774
Datum: 2023.11.27 11:58:04 +01'00'

JR stavby CZ, s.r.o.
Jaroslav Rosypal
Jednatel společnosti