



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2024/0533/RUI

uzavřený v souladu se zněním č. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany

Město Šumperk

Se sídlem:	nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO:	00303461
DIČ:	CZ00303461
Zastoupené:	Mgr. Karlem Hoškem , 2. místostarostou
Ve věcech smluvních:	Ing. Janem Hrubým , vedoucím odboru strategického rozvoje území
Ve věcech technických:	města a investic
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Telefon:	
Email:	
Dále jen:	OBJEDNATEL

a

Prumhor spol. s.r.o.

Se sídlem:	Rapotín 824, 788 13
IČO:	47153903
DIČ:	CZ47153903
Zastoupené:	Ing. Ondřej Vepřek , jednatel
Ve věcech smluvních:	
Ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Dále jen:	ZHOTOVITEL

2. Úvodní ustanovení

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2024 v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku smlouvu o dílo č. SML/2024/0533/RUI (dále jen

„Smlouva“), jejímž předmětem je realizace: „Vybudování edukačního centra a digit. Pracoviště v Městské knihovně – stavební práce“

3. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo SML/2024/0533/RUI v článku č. 4, odst.2. Cena díla tak, že cena díla se navyšuje o vícepráce a понижује о méněpráce, které jsou doloženy změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Nově je cena díla sjednána oběma smluvními stranami následovně:

Původní cena dle SOD bez DPH :	23 506 251,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	444 158, 39 Kč
Cena méněprací bez DPH:	154 952,28 Kč
Nová cena dle SOD bez DPH včetně dodatku č.1	23 795 457,11 Kč
DPH 21%	4 997 045,99 Kč
Celková smluvní cena včetně DPH	28 792 503,10 Kč

(slovy dvacet osm milionů sedmset devadesát dva tisíc pět set tři korun českých a deset haléřů).

4. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

a) předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy

b) termín dokončení prací uvnitř budovy: z 30.4.2025 nově do 31.7.2025

(tak, aby mohla probíhat dodávka nábytku v návaznosti na montáž výtahu)

c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění vč. dokladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu: 30.9.2025 (nemění se)


5. Závěrečné ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nemá vliv na celkový časový termín dokončení stavebního díla
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
3. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0533/RUI ze dne zůstávají beze změny.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

6. Dodatek č. 1 je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Dodatek č. 1 je uzavřen doručení dodatku č. 1 opatřeném Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
7. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 2962/25. ze dne 19. 5. 2025.

Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2. místostarosta



Prumhor spol. s.r.o.
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel společnosti