



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/0161/RUI

(dále jen „**dodatek č. 2**“)

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“), jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Janem Hrubým**, vedoucím odboru strategického rozvoje území města, investic a komunálních služeb

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

PRUMHOR, spol. s r.o.

se sídlem: Rapotín 824, 788 13 Rapotín

IČO: 471 53 903

DIČ: CZ47153903

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Ondřej Vepřek**, jednatel společnosti

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

Dále jen: **Zhotovitel**

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 22.4.2025 Smlouvu o dílo č. SML/2025/0161/RUI (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Stavební úpravy šaten a foyer ZŠ Dr. E. Beneše“ a následně dne 22.5.2025 uzavřely dodatek č. 1 k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem:

- změny článku **4. Cena díla** odst. 2 tak, že cena díla se navyšuje o vícepráce a poníží o méněpráce, které jsou doloženy soupisem prací, který je přílohou tohoto dodatku, a
- změny článku **6. Doba plnění** písm. d).

Odůvodnění:

Po provedení bouracích prací a odstranění nášlapné vrstvy podlahy byl posouzen stav betonové podkladní desky. Posouzením bylo zjištěno, že betonová podkladní deska je v nevyhovujícím stavu, tj. podlaha je dutá, nesourodá a popraskaná. Projektant před zpracováním prováděcí dokumentace provedl sondy, které defekty podkladní betonové desky neodhalily. Při kontrolním dnu řešeno s autorským dozorem projektanta, který doporučil výměnu stávající betonové desky za novou vč. hydroizolace.

Dne 5.6.2025 zaslal zhotovitel objednateli soupis prací na opravu betonové podlahy. Současně s tímto, zaslal žádost o prodloužení termínu plnění díla o 30 kalendářních dnů a to do 8.10.2025, která je přílohou tohoto dodatku.

Veškeré změny dle tohoto dodatku nejsou podstatnou změnou závazku a nemají charakter podstatné změny dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., protože vznikly v důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Předmět dodatku

1. Na základě skutečností specifikovaných v čl. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. 4. Cena díla odst. 2 SoD takto:

Nově je cena díla sjednána oběma smluvními stranami následovně:

Původní cena dle SoD:	6 695 638,44 Kč bez DPH 8 101 722,51 Kč vč. DPH
Cena víceprací:	1 220 434,72 Kč bez DPH 1 476 726,01 Kč vč. DPH
Cena méněprací:	565 142,90 Kč bez DPH 683 822,91 Kč vč. DPH
Cena dle dodatku č. 2	7 350 930,26 Kč bez DPH
DPH 21%	1 543 695,35 Kč
Celková smluvní cena	8 894 625,61 Kč vč. DPH

(slovy: osm milionů osm set devadesát čtyři tisíc šest set dvacet pět korun českých a 61 haléřů).

Cena víceprací a méněprací je doložena soupisem prací v příloze k tomuto dodatku.

2. Na základě skutečností specifikovaných v čl. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně termínu komplexního dokončení realizace předmětu plnění z termínu

„8.9.2025“ na termín „8.10.2025“ tak, že čl. 6. Doba plnění písm. d) SoD má toto nové znění:

„d) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 8.10.2025“

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 k SoD se řídí právem České republiky.
2. Ostatní ujednání sjednaná ve SoD zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 240/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
5. Dodatek je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku, přičemž každá smluvní strana obdrží po jeho oboustranném podpisu elektronický originál.
6. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku oběma smluvními stranami, a nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Šumperka č. 3105/25 ze dne 16.6.2025.


Příloha:

- Soupis prací ze dne 2.6.2025
- Žádost o prodloužení termínu plnění ze dne 5.6.2025

V Šumperku dne:

V Olomouci dne:

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2.místostarosta



.....
Ing. Ondřej Vepřek
PRUMHOR, spol. s r.o.
jednatel společnosti