

Časový harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění
Cyklostezka Bratrušov

STRABAG

| Popis | 2018 | | 2019 | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------|----------|--------------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|------|--------|
| | listopad | prosinec | leden-březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | | |
| SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | | |
| SO 101.1 Smíšená stezka osa číslo 1 | | | | | | | | | | | | |
| SO 101.2 Smíšená stezka osa číslo 2 | | | | | | | | | | | | |
| SO 101.3 Smíšená stezka osa číslo 3 | | | | | | | | | | | | |
| SO 101.4 Dopravní značení | | | | | | | | | | | | |
| SO 402 Veřejné osvětlení | | | | | | | | | | | | |
| SO 901 Sadové úpravy | | | | | | | | | | | | |
| SO 901 následná péče | | | | | | | | | | | | |
| SO 002 Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | | |
| SO 102.1 Rozšíření komunikace s vložním vjezdové brány Šumperk | | | | | | | | | | | | |
| SO 102.2 Úprava odvodnění komunikace u křižovatky s ulicí Zemědělská | | | | | | | | | | | | |
| SO 102.3 Dopravní značení - uznatelné náklady | | | | | | | | | | | | |
| SO 102.4 Dopravní značení - neuznatelné náklady | | | | | | | | | | | | |
| SO 103.1 Rozšíření komunikace s vložním vjezdové brány Bratrušov | | | | | | | | | | | | |
| SO 103.2 Dopravní značení - uznatelné náklady | | | | | | | | | | | | |
| celkem bez DPH | 120 | 40 | | 2 500 | 3 500 | 3 000 | 4 000 | 4 720 | 400 | 450 | 44 | 44 |
| celkem bez DPH / rok | 160 | | | | | 18 570 | | | | | 44 | 44 |
| celkem bez DPH | | | | | | | | | | | | 18 862 |

předání stavebních prací 30.08.2019

komplexní dokončení realizace předmětu plnění 30.10.2019

zahájení prací 12.11.2018

ZIMNÍ PŘESTÁVKA

Hodnota je uvedena v tis. Kč, bez DPH

V Olomouci dne 14.09.2018

ekonom Oblasti Střed o.z. Morava
STRABAG a. s.

Digitálně podepsal

Datum: 2018.10.25
4:09:14 +02'00'

vedoucí OTU Oblasti Střed o.z. Mor.
STRABAG a. s.

Digitálně podepsal

Datum: 2018.10.
13:47:16 +02'00'

Elektronický podpis - 7.11.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Tomáš Štěpán
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.11.2019

