

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.: 201900201/0234/19/VHS a DS

Název stavby: „**Přestupní terminál Šumperk**“

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Šumperk**, se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

zastoupený:

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, starostou města

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru
strategického rozvoje, územního plánování a investic

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

č. účtu: 27-1905609309/0800

(dále jen **Objednatel**) na straně jedné

Elektronický podpis - 7.10.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Tomáš Spurný
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.11.2019 09:00:22-000 +01:0

Zhotovitel: Společníci společnosti označované názvem „**Společnost Terminál Šumperk**“, jejímž jménem jedná, na základě Plné moci ze dne 27. 03. 2019, Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17018733/0300

a

Společník - PSG DS a.s., se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno

zastoupený: [redacted], předsedou představenstva a [redacted]
členem představenstva

IČ: 043 77 036

DIČ: CZ04377036

(dále jen **Zhotovitel**) na straně druhé

Čl. 1. Smluvní strany:

Odst. Zhotovitel se mění a upravuje:

Společník – PSN & DS a.s., se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno

zastoupený: [redacted], předsedou představenstva a [redacted]
členem představenstva

IČ: 043 77 036

DIČ: CZ04377036

Čl. 3. Lhůta plnění

Odst. 3.2. se mění a doplňuje:

Termín dokončení SO 702 – Cyklická věž se z Etapy 1 přesouvá do Etapy 2s novým termínem dokončení **do 30.06.2020** – viz. Příloha č.1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění, a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.

Smluvní strany prohlašují a berou na vědomí, že nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1+2 dodatku, důvodová zpráva a žádost o posunutí termínu.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy, a zhotovitel dva stejnopisy, které je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Účastníci výslovně prohlašují, že s obsahem této listiny se seznámili a s tímto souhlasí a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prostě jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek byl schválen Radou města Šumperka dne 18.07.2019, usnesením č.: 902/19.

Přílohy: Příl.č.1 – Návrh usnesení-důvodová zpráva – 1x A4
Příl.č.2 – Žádost o posunutí termínu – 1x A4

Tento dodatek byl uzavřen:

V Brně dne:
a vychází z příslušných ustanovení zákona č. 89/2012Sb.
v platném znění.

V Šumperku dne:

Za objednatele:

za město Šumperk

Mgr. Tomáš Spurný
starosta města

.....
razítko a podpis

Za zhotovitele:

za IMOS Brno a.s.

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Ing. Robert
Suchánek

Digitálně podepsal Ing. Robert
Suchánek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25322257, o=IMOS
Brno, a.s. [C 25322257], ou=147532,
cn=Ing. Robert Suchánek,
sn=Suchánek, givenName=Robert,
serialNumber=P663210,
title=předseda představenstva
Datum: 2019.09.18 13:44:07 +02'00'

.....
razítko a podpis

za PSN & DS a.s.

IMOS Brno, a.s., na základě Plné moci
ze dne 27.03.2019
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Ing. Robert
Suchánek

Digitálně podepsal Ing. Robert Suchánek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25322257,
o=IMOS Brno, a.s. [C 25322257],
ou=147532, cn=Ing. Robert Suchánek,
sn=Suchánek, givenName=Robert,
serialNumber=P663210, title=předseda
představenstva
Datum: 2019.09.18 13:44:38 +02'00'

.....
razítko a podpis

Městský úřad Šumperk
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a
investic
Čj.: MUSP 73338/2019



Elektronický podpis - 11.7.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Oto Sedlář
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 13.7.2020 15:40:24+02:00

RUI 4

Materiál pro jednání rady města
dne 18.7.2019

Přestupní terminál Šumperk – dodatek č. 1

Obsah: 1.

2. Návrh usnesení
3. Důvodová zpráva
4. Příloha – žádost o posunutí termínu

Návrh usnesení:

RM schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/0517/RUI, uzavřené dne 27.03.2019 se zhotovitelem stavebních prací „Společnost terminál Šumperk“, Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO 25322257 na akci: „Přestupní terminál Šumperk“ na posunutí termínu stavebního objektu SO 702 – Cyklistická věž, z Etapy 1 do Etapy 2, původní termín 31. 12. 2019, nový termín nejpozději do 30. 6. 2020

Termín: 20. 12. 2017
Zodpovídá: Ing. Volf

Důvodová zpráva:

Na základě žádosti zhotovitele - Společnost terminál Šumperk - navrhujeme posunout termín dokončení stavby SO 702 – Cyklistická věž, z Etapy 1 do Etapy 2, původní termín 31.12.2019, nový termín do 30.06.2020. Důvodem je posunutí zahájení prací na stavbě „Přestupního terminálu Šumperk“ oproti předpokladu cca 2 měsíce a s tím spojené termíny dodávek od dodavatele Automatizované kolárny. Termín dodávky technologie je 6 měsíců od podpisu smlouvy a montáž 60 – 70 dní. Aby nedošlo k porušení technologických předpisů je zřejmé, že výstavbu cyklistické věže je možné provádět ve vhodných klimatických podmínkách. Tento dodatek č. 1 nemá vliv na konečný termín dokončení stavby.

Termín:
Zodpovídá:



Společníci společnosti označované názvem „**Společnost Terminál Šumperk**“
jejímž jménem jedná Vedoucí společník a správce společnosti-IMOS Brno,a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno.
Společník-PSN DS a.s.
Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno

„Společnost Terminál Šumperk“

Vedoucí společník a správce společnosti-IMOS Brno a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 603 00 Brno

Společník-PSN DS a.s.

Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00Brno

Město Šumperk

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Mgr. Tomáš Spurný, starosta města

Brno 25.6.2019

Žádost o posunutí výstavby stavebního objektu SO 702- Cyklistická věž, z Etapy 1 do Etapy 2 stavby „Přestupní terminál Šumperk“

Vážený pane starosto,

žádáme o posunutí výstavby stavebního objektu SO 702- Cyklistická věž, z Etapy 1 do Etapy 2 stavby „Přestupní terminál Šumperk“.

Původní předpokládaný termín zahájení výstavby byl stanoven na 15.3.2019. V zadávací dokumentaci byl pak uveden předpokládaný termín zahájení březem-duben 2019. Ve skutečnosti proběhlo předání staveniště dne 29.05.2019. Termín zahájení prací se tak oproti předpokladu posunul nejméně o 2 měsíce.

Fixní termín dokončení Etapy 1 je stanoven nejpozději do 31.12.2019. Provádění některých prací je však vázáno na klimatické podmínky, tudíž některé práce nebude možné z technologických důvodů v období před koncem uvedené lhůty vůbec provádět.

Dle písemného vyjádření dodavatele Cyklistické věže, je Automatizovaná kolárna stroj, který obsahuje elektrické prvky (motory, počítače, třífázové baterie, kabely), skleněné lepené prvky a přesné mechanické prvky. Proto se montáž musí provádět za příznivých klimatických podmínek. Dle aktuální nabídky dodavatele Automatizované kolárny je termín plnění-výroba a dodávka technologie 6 měsíců od podpisu smlouvy a montáž technologie 60-70 dní.

Aby nedošlo k porušení technologických předpisů a dílo bylo prováděno v souladu se smlouvou, již nyní je zřejmé, že výstavbu Cyklistické věže spadající pod Etapu 1 bude možné provést až poté, kdy to klimatické podmínky dovolí.

Z výše uvedených důvodů věříme, že naši žádosti vyhovíte.

S pozdravem

IMOS Brno, a.s.

PSN DS a.s.