
Změnový list č.01

předkládá Zhotovitel – STRABAG, a.s.

Projekt: Zvýšení bezpečnosti dopravy – cyklostezka Bratrušov, část Šumperk

Číslo změnového listu: **01**
Název změnového listu: VCP palisáda

Datum: 1.10.2019

Číslo projektu:

Název smlouvy: Cyklostezka Bratrušov

Ucelená část díla: SO 101 Smíšená stezka Šumperk - Bratrušov

Smluvní strany:
Objednatel: **Město Šumperk**
Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Předmět změny: Předmětem změny je navýšení počtu betonových palisád.

Stavební objekty dotčené změnou:

- SO 101 101 Smíšená stezka Šumperk - Bratrušov

Vícepráce SO 101 bez DPH 100 934,84 Kč

Celkem změna 100 934,84 Kč

Skutečnost zjištěná na stavbě v průběhu provádění díla:

Při provádění výkopových a vytyčovacích prací ve staničení 0,337 – 0,360, bylo zjištěno, že niveleta sousedního pozemku je výše než v projektové dokumentaci.

Zdůvodnění:

Tyto skutečnosti vyplynuly až na základě skutečností zjištěných na stavbě. Ke změně nivelety došlo, až po zpracování PD.

Objednatel a ani zpracovatel PD, proto nemohl v době zpracování projektové dokumentace předvídat vzniklou situaci.

Nově navržené řešení a provedení:

S ohledem na řešení dle PD v navazujícím staničení 0,325 – 0,337, kde jsou použity betonové palisády, bude tento úsek prodloužen o 23,6 m betonových palisád.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpočet víceprací

Změna iniciována:

Zhotovitelem na základě skutečností zjištěných po zahájení přípravných prací.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:

Tato změna bude mít pozitivní vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užité vlastnosti.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:

Ne.

Odráží se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:

Navržená změna může způsobit drobný časový posun při realizaci díla bez vlivu na termín dokončení díla.

Termín provádění prací:

6/2019 - 7/2018

<p>Za Objednatele: Odsouhlasil: Ing. Pavel Volf Datum:</p>	<p>Za Zhotovitele: Předkládá a odsouhlasil: Vladimír Mareček Datum:</p>
--	---