

ORGANIZACE VÝSTAVBY - HARMONOGRAM

Zhotovitel : **Společnost Terminál Šumperk**

Stavba: **PŘESTUPNÍ TERMINÁL ŠUMPERK**

SO	měsíc / rok	květen 19												červen 19												červenec 19												srpen 19												září 19												říjen 19												listopad 19												prosinec 19												leden 20												únor 20												březen 20					duben 20					květen 20					červen 20					červenec 20					srpen 20					září 20					říjen 20				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75																																																																																					
	Termin realizace stavebních prací v týdnech	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
	Týdny v roce	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75																																																																																																										
1	PŘESTUPNÍ TERMINÁL ŠUMPERK	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
2	ETAPA I	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
3	ETAPA II	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
4	Převzetí stavby a staveniště od investora 29.5.2019	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
5	Zařízení staveniště, oplocení	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
6	Pasportizace okolních objektů	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
7	Vyřizování povolení DIO, SŽDC, hygiena	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
8	PŘESTUPNÍ TERMINÁL ŠUMPERK	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
9	000 DEMOLICE, příprava uzemí, provozní objekty	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
10	SO 01 Provozní a skladové objekty	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
11	SO 02A Nákladní rampa	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
12	SO 02B Oplocení	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
13	SO 03 Přístřešky autobusového nádraží	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
14	SO 004 Zpevněné plochy, komunikace	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
15	100 KOMUNIKACE	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
16	SO 101 Vozidlová komunikace Jesenícká	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
17	SO 102 Vozidlová komunikace BUS	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
18	SO 103 Sanace pláň	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
18a	SO 103 Vozidlová komunikace parkoviště	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
19	SO 103.N Vozidlová komunikace parkoviště- nezpůsobilé	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
20	SO 110 Chodníky + nástupiště	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
21	SO 120 Parkoviště P1-P3	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
22	SO 121.N Parkoviště P1 - nezpůsobilé výdaje	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
23	190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
24	SO 191 Dopravní značení- konečné	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
25	SO 191.N Dopravní značení- konečné - nezpůsobilé výdaje	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
26	SO 192 Dopravní značení - DIO	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
27	300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
28	SO 301.1 Dešťová kanalizace parkoviště, retence	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
29	SO 301.2 Dešťová kanalizace BUS	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
30	SO 302 Vodovodní přípojka	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
31	400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ KABELY	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
32	SO 401 Rozvody VO - 1. etapa	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
32	SO 401 Rozvody VO - 2. etapa	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
33	SO 402 Světelné signalizační zařízení - 1. etapa	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
33	SO 402 Světelné signalizační zařízení - 2. etapa	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
34	SO 403 Přívody a rozvody NN - 1. etapa	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
34	SO 403 Přívody a rozvody NN - 2. etapa	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
35	SO 404 Datové rozvody optické sítě - 1. etapa	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
35	SO 404 Datové rozvody optické sítě - 2. etapa	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
36	700 OBJEKT POZEMNÍCH STAVEB	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
37	SO 701 Přístřešky BUS	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
38	SO 702 Cyklistická věž- spodní stavba	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
39	SO 703 Cyklistická věž- montáž OK+ instalace	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
40	SO 704 Oplocení	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
41	Lavičky, odpadkové koše	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
42	800 VEGETAČNÍ ÚPRAVY A REKULTIVACE	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
	přesadba stromů	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
	sadové úpravy etapa 1.	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
	sadové úpravy etapa 2	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
43	900 OSTATNÍ	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
44	Přeložka drážních kebelů, SŽDC, Telematika - výkopy	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
45	Přeložka drážních kebelů, SŽDC, Telematika - přepojení	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
46	Stavební úpravy vodovodu	[Gantt chart grid]																																																																																																																																																															
	měsíc / rok	27.5	3.6	10.6	17.6	24.6	1.7	8.7	15.7	22.7	29.7	5.8	12.8	19.8	26.8	2.9	9.9	16.9	23.9	30.9	7.10	14.10	21.10	28.10	4.11	11.11	18.11	25.11	2.12	9.12	16.12	23.12	30.12	6.1	13.1	20.1	27.1	3.2	10.2	17.2	24.2	2.3	9.3	16.3	23.3	30.3	6.4	13.4	20.4	27.4	4.5	11.5	18.5	25.5	1.6	8.6	15.6	22.6	29.6	6.7	13.7	20.7	27.7	3.8	10.8	17.8	24.8	31.8	7.9	14.9	21.9	28.9	5.10	12.10	19.10	26.10																																																																																					