

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: KBAZ_05/18
Číslo smlouvy zhotovitele: 3137/2018
uzavřené dne 12. 10. 2018
a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 4. 2019

na akci „**Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku**“

I. Smluvní strany

1. Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
Zastoupené: Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel společnosti
IČO: 65138163
DIČ: CZ65138163
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1905742329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Milan Jurčiček, mob: + 420 731523552, email: milan.jurcicek@aquacentrum.cz – technologie
Ing. Radovan Vágner, mob: + 420 734447185, email: vagner@irea.cz – stavební část
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224

(dále jen „objednatel“)

2. PKS stavby a.s.

Se sídlem : Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
ve věcech smlouvy: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
ve věcech stavby: Ing. Alan Řeháček, vedoucí projektu
IČO: 46980059
DIČ: Cz46980059
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s.
Číslo účtu: 175972792/0600
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Alan Řeháček, mob.:+420 602 441 086, e-mail: rehacek@pks.cz, vedoucí projektu
Jaroslav Novotný, tel.: 566 697 234, mob.: +420 602 420 653, e-mail: Jaroslav.novotny@pks.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2018 je změna předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. V souvislosti s výše uvedenými změnami se mění i termín plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 1 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. I. Smluvní strany, se text v bodě 1. Podniky města Šumperk a.s. ruší a nově nahrazuje

1. Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
Zastoupené: Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel společnosti
IČO: 65138163
DIČ: CZ65138163
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1905742329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Milan Jurčíček, mob: + 420 731523552, email: milan.jurcicek@aquacentrum.cz – technologie
Ing. Radovan Vágner, mob: + 420 734447185, email: vagner@irea.cz – stavební část
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224

(dále jen „objednatel“)

2) Čl. III. Předmět smlouvy, se doplňuje o text odst. 13 ve znění:

13. Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu dodatku č. 2 a dalších víceprací a méněprací uvedených Změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Článek V. Cena za dílo, se text odst. 1. ruší a nahrazuje novým textem ve znění :

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem :	
Cena dle SOD bez DPH:	155.444.400,21Kč
Dodatek č. 1 dle SOD bez DPH:	4.005.358,00 Kč
Cena prací dle čl. III. odst. 13 bez DPH (dle dodatku č.2)	4.494.345,00 Kč
Cena díla bez DPH celkem:	163.944.103,21 Kč

slovy: jedno sto šedesát tři milionů devětset čtyřicet čtyři tisíc jednoty tři korun českých, dvacet jeden haléř bez DPH

Bližší specifikace změn ceny díla je vymezena v příloženém změnovém rozpočtu, který je přílohou číslo 1 a nedílnou součástí dodatku č. 2.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 2 byl schválen správní radou společnosti Podniky města Šumperka a.s. na jejím zasedání č. 12/2019/30 konaném dne 22. 8. 2019 usnesením č. 65/19.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů rekapitulace

V Šumperku, dne 15.10.2019

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 15.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Pospíšil,, statutární ředitel

.....
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

Potvrzení změnového listu (PZL)		Návrh ocenění změnového listu (NZL)		Popis změny	Cena za jednotlivé NZL	Cena celkem
Č.	Datum vystavení	Č.	Datum vystavení			
				Cena NZL celkem	4 494 345 Kč	163 944 103,21 Kč
PZL 9	14.10.2019	NZL 9	22.01.2019	Vybourání ŽB kci pod startovacími bloky + nové ŽB kce	116 515 Kč	159 566 273 Kč
PZL 10	30.04.2019	NZL 10	23.01.2019	Deska F a průvlak P	877 815 Kč	160 444 088 Kč
PZL 15	07.08.2019	NZL 15	03.07.2019	DMNT SDK stropu	3 396 Kč	160 447 484 Kč
PZL 16	07.08.2019	NZL 16	03.07.2019	Zbourání příčky a vyzdění nové m.č. 004	15 654 Kč	160 463 138 Kč
PZL 17	07.08.2019	NZL 17	03.07.2019	Zbourání příčky a vyzdění nové	4 321 Kč	160 467 459 Kč
PZL 18	07.08.2019	NZL 18	03.07.2019	Bourání ŽB stropu a provedení nového ŽB stropu m.č. 1.20	6 521 Kč	160 473 980 Kč
PZL 19	07.08.2019	NZL 19	03.07.2019	Přelozka přívodu vody	6 736 Kč	160 480 716 Kč
PZL 20	07.08.2019	NZL 20	03.07.2019	Záměna ocelových překladů i 240	17 782 Kč	160 498 498 Kč
PZL 21	07.08.2019	NZL 21	03.07.2019	Zazdění drážek po původních instalacích	87 253 Kč	160 585 751 Kč
PZL 22	07.08.2019	NZL 22	03.07.2019	Dobetonování podlahy v m.č. 008	19 316 Kč	160 605 067 Kč
PZL 23	07.08.2019	NZL 23	03.07.2019	Recyklace a odtěžení betonu ze svahu	6 968 Kč	160 612 035 Kč
PZL 24	07.08.2019	NZL 24	03.07.2019	Změna dispozice m.č. 022	7 602 Kč	160 619 637 Kč
PZL 25	07.08.2019	NZL 25	03.07.2019	Změna umístění hydrantové skříně, zazdění komínových otvorů	3 976 Kč	160 623 613 Kč
PZL 26	07.08.2019	NZL 26	03.07.2019	Bourání štitové zdi	9 760 Kč	160 633 373 Kč
PZL 27	07.08.2019	NZL 27	03.07.2019	Výměna ocelového profilu I 160 m.č. 052	5 680 Kč	160 639 053 Kč
PZL 28	07.08.2019	NZL 28	03.07.2019	Změna rámu X4, vyzdění pilířů a betonových zhlaví	280 313,00	160 919 366 Kč
PZL 29	07.08.2019	NZL 29	03.07.2019	Dobetonávka původního startovacího bloku a demontáže konc.h prvků	-10 571 Kč	160 908 795 Kč
PZL 30	14.10.2019	NZL 30	03.07.2019	Bourání venkovních zdí okolo bazénů	53 845 Kč	160 962 640 Kč
PZL 31	07.08.2019	NZL 31	03.07.2019	Terénní úpravy pod venkovním bazénem včetně stěrkodrti	225 007 Kč	161 187 647 Kč
PZL 32	07.08.2019	NZL 32	03.07.2019	Zdění a úpravy pod rám X7	11 426 Kč	161 199 073 Kč
PZL 33	07.08.2019	NZL 33	03.07.2019	D+M ŽB věnců obvodové stěny bazénu	156 304 Kč	161 355 377 Kč
PZL 34	14.10.2019	NZL 34	03.07.2019	Změny dispozic a uspořádání oken	57 753 Kč	161 413 130 Kč
PZL 35	07.08.2019	NZL 35	03.07.2019	Odsekání venkovního betonu svislého vyrovnávacího	60 033 Kč	161 473 163 Kč
PZL 36	14.10.2019	NZL 36	03.07.2019	Záměna požární odolnosti části střešního pláště BROOF T3	154 704 Kč	161 627 867 Kč
PZL 37	07.08.2019	NZL 37	03.07.2019	Rozšíření prefabrikovaného žlabu	41 164 Kč	161 669 031 Kč
PZL 38	07.08.2019	NZL 38	04.07.2019	Změny elektro	547 160 Kč	162 216 191 Kč
PZL 39	07.08.2019	NZL 39	10.07.2019	Sanace venkovního bazénu boční část	7 559 Kč	162 223 750 Kč
PZL 40	30.07.2019	NZL 40	15.07.2019	Změna keramiky na AGOBBUCHTAL	657 720 Kč	162 881 470 Kč
PZL 41	07.08.2019	NZL 41	03.07.2018	Změna desky S1	-133 475 Kč	162 747 995 Kč
PZL 44	14.10.2019	NZL 44	23.09.2019	Změna velikosti pozic oken F4 a F5	58 658 Kč	162 806 653 Kč
PZL 46	14.10.2019	NZL 46	23.09.2019	Změny množství interiérových prvků	1 Kč	162 806 654 Kč
PZL 47	14.10.2019	NZL 47	23.09.2019	Šatní skříňky	1 137 449 Kč	163 944 103,21 Kč