

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2021/0019/RUI ze dne 14.01.2021

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„Budova MěÚ Lautnerova 1, Šumperk – snižování energetické náročnosti“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

PRUMHOR spol. s r.o.

se sídlem: Rapotín 824, 788 13 Rapotín

IČO : 47153903

DIČ: CZ47153903

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem

ve věcech technických: Ing. Janem Hrubým

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4211348478/6800

tel: 731 739 402

e-mail: ondrej.veprek@prumhor.cz

Dále jen: **Zhotovitel**

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2021 „Smlouvu o dílo“ č. 2021/0019/RUI, jejímž předmětem je provedení díla „Budova MěÚ Lautnerova 1, Šumperk – snižování energetické náročnosti“.

3. Předmět dodatku

1. Dle čl. 4 odst. 4.4. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce z důvodu nepředpokládaných prací, které vznikly v rámci provádění díla a jsou doloženy v příloze tohoto dodatku.
2. Odůvodnění – v průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezávilil a nemohl je předpokládat a ani projektant nemohl zjistit

skutečné provedení a stav budovy. Jednalo se o základy pod příčkami, které nikdo nepředpokládal. Přitom byla zjištěna menší tloušťka skladby podlah. Při vybourání příček a zbytku komínu v 1. NP začalo docházet k praskání příček ve 2. NP. Z tohoto důvodu bylo navrženo statikem postižené místo podepřít ocelovou konstrukcí. Dále bylo na základě požadavku vedení odboru sociálních věcí provedena změna povrchu podlahy ve vestibulu/hale 1. NP a změně vedení strukturované kabeláže – místo vedení pod omítkou bude nově vedeno v plastových žlabech po povrchu stěn.

Při kontrole projektu a rozpočtu bylo zjištěno, že projektant zapomněl uvést do rozpočtu tepelnou izolaci v tl. 160 mm v podlaze. Bylo nutné tuto izolaci doplnit. Dále u třípodlažní části navrhl projektant kontaktní zateplovací systém pouze pod podbití římsy. Nad tímto podbitím pokračuje obvodové zdivo ještě cca 500 mm po zateplení podhledu místnosti. Aby nedocházelo ke kondenzaci a plísním bylo navrženo provést zateplení i tohoto zdiva.

3. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se čl. 4. odst. 2. výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH dle původní smlouvy o dílo

č. 2021/0019/RUI ze dne 14.01.2021 10 826 801,37 Kč

Cena za vícepráce a méněpráce bez DPH (viz příloha č. 1 - 5) 260 088,76 Kč

Celková cena bez DPH: 11 086 890,13 Kč

DPH: 2 328 246,93 Kč

Cena včetně DPH: 13 415 137,06 Kč

(slovy: třináctmilionůčtyřistapatnácttisícstotřicetsedm celých 06/100 korun českých).

Cena víceprací a méněprací je doložena rozpočty s výkazy výměr.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 2021/0019/RUI ze dne 14.01.2021 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 o pověření 2. místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo.

Příloha: Rozpočet méněprací a víceprací s výkazy výměr

V Šumperku :

V Šumperku :

.....
Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta

.....
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel