

Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/0372/RUI (č. zhotovitele 20z/017) ze dne
12.5.2021

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**

IČO: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Jakubem Jirglem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk**

číslo účtu: **27-1905609309/0800**

tel: **583 388 311**

e-mail: **posta@sumperk.cz**

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

Prumhor spol. s r.o.

se sídlem: **Rapotín 824, 788 13 Rapotín**

IČO : **47153903**

DIČ: **CZ47153903**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Ondřej Vepřek**

ve věcech technických: **Ing. Jan Hrubý**

bankovní spojení: **Sberbank CZ a.s.**

číslo účtu: **4211348478/6800**

tel: **731 739 402**

e-mail: **ondrej.veprek@prumhor.cz**

Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek o dílo.

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12.5.2021 „Smlouvu o dílo“ č. SML/2021/0372/RUI, jejímž předmětem plnění je provedení díla „Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – stavební práce“ (dále jen: dílo). Z důvodu koordinace se zhotovitelem akce „Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – slaboproudé rozvody“ firmou CEPENA a.s., Kladenská 699/107, 160 00 Praha, IČO 27822401 a realizace přeložky vodovodní přípojky a vymístění přípojky plynu vyplynula potřeba uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je prodloužení termínu dílčího a komplexního dokončení realizace předmětu plnění.

3. Předmět dodatku

Dle čl. 6. Doba plnění výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení prací v učebnách a na termínu komplexního dokončení realizace předmětu plnění tak, že:

Text článku 6. je změněn takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

a) předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy

b) zahájení prací v učebnách a toaletách: 15.6.2021

(v případě, že nebude smlouva o dílo uzavřena do 28.5.2021, bude o každý den, o který došlo k posunu podepsání smlouvy o dílo, posunuto zahájení prací v učebnách a toaletách)

c) dokončení prací v toaletách: do 9 týdnů od zahájení prací v učebnách a toaletách

c) dokončení prací v učebnách: do 7.9.2021

d) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: do 26 týdnů od data vymístění přeložky plynovodní přípojky a přeložky vodovodní přípojky (rozhoduje pozdější datum)

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, vydání kolaudačního souhlasu, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního deníku a odstranění vad a nedodělků.

Při podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5 % smluvní ceny díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina za splnění povinností zhotovitele z uzavřené smlouvy o dílo. Tato bankovní záruka bude platná ještě min. 1 měsíc po termínu dokončení předmětu smlouvy o dílo.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0372/RUI ze 12.5.2021 zůstávají beze změny
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 3309/21 ze dne 26.8.2021.

V Šumperku dne:

V Rapotíně dne: 20.9.2021

.....
Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2.místostarosta