

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2/2017

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem:	nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO:	00303461
DIČ:	CZ00303461
Zastoupené:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou
ve věcech technických:	Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu:	27-1905609309/0800
tel:	583 388 311
e-mail:	posta@sumperk.cz
Dále jen:	Objednatel
na straně jedné	

a

ELEKTROMONT Rapotín s.r.o.

se sídlem:	V Lukách 647, 788 14 Rapotín
IČO :	26862107
DIČ:	CZ26862107
Zastoupené:	
ve věcech smluvních:	Pavlínou Dostálovou, jednatelkou
ve věcech technických:	Vladimírem Dostálem, ředitelem
bankovní spojení:	Komerční banka Šumperk
číslo účtu:	35-1874600247/0100
tel:	583 242 133, 777 242 133
e-mail:	dostal.elektro@iol.cz
Dále jen:	Zhotovitel

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2017 ze dne 03.01.2018, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Kino Oko – stavební práce“.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu komplexního dokončení realizace předmětu plnění tak, že:

Text článku 6. Doba plnění se v odst. 1 doplňuje o nový text následovně:

Doba plnění díla je oběma smluvními stranami sjednána podle smlouvy a je dohodnuta v následujícím termínu:

Původní

- | | |
|---|-----------------------|
| a) předání a převzetí staveniště: | nejpozději 12.01.2018 |
| b) zahájení stavebních prací: | 15.01.2018 |
| c) komplexního dokončení realizace předmětu plnění: | 19.03.2018 |

Nový

- | | |
|---|-----------------------|
| a) předání a převzetí staveniště: | nejpozději 12.01.2018 |
| b) zahájení stavebních prací: | 15.01.2018 |
| c) komplexního dokončení realizace předmětu plnění: | 14.05.2018 |

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu komplexního dokončení předmětu plnění z důvodu nárůstu objemu prací při provádění rekonstrukce kina – stavební práce a elektroinstalace, a nutnosti dodržení technologických procesů. Doba plnění díla je doložena žádostí zhotovitele o prodloužení termínu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejich jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
5. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady města č. 4203/18 ze dne 08.03.2018.

V Šumperku dne: **12. 03. 2018**


V Rapotíně dne **12. 03. 2018**

Objednatel:

Zhotovitel:



Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta


ELEKTROMONT Rapotín s.r.o.
Pavlína Dostálová
jednatelka

ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o.
Rapotín, V Lukách 647, PSČ 788 14
IČ: 268 62 107 DIČ: CZ26862107

ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o.

V Lukách 647

788 14 Rapotín

IČO 26862107

DIČ CZ 26862107

www.webpark.cz/dostalelektro dostal.elektro@iol.cz tel .777242133, 583242133, tel. fax 583285610

Věc:

Žádost o prodloužení termínu.

Dovolujeme si požádat o prodloužení termínu na akci oprava elektroinstalace a stavební práce kino Oko.

Důvodem jsou změny ve stavební části a vytápění, které mají technologické termíny a návaznosti. Předpokládaný termín celkového dokončení stavby do konce května 2018.

S pozdravem

V Rapotíně dne 19.2.2018. Vladimír Dostál – ředitel firmy.