

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/0039/RUI

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: **Mgr. Tomášem Spurným**, 2. místostarostou
ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cz
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

Lubomír Nečas

se sídlem: Blahoslavova 1291/2, 787 01 Šumperk
IČO : 76392759
DIČ: CZ8602206228
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Lubomírem Nečasem
ve věcech technických: Lubomírem Nečasem
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 229685458/0300
tel: 603 710 105
e-mail: necas-interiery@email.cz
Dále jen: **Zhotovitel**

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/0039/RUI ze dne 24.01.2018, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Kino Oko – interiéry“.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu komplexního dokončení realizace předmětu plnění tak, že:

Text článku 6. **Doba plnění** se v odst. 1 doplňuje o nový text následovně:

Doba plnění díla je oběma smluvními stranami sjednána podle smlouvy a je dohodnuta v následujícím termínu:

Původní

Termín dodávky a montáže mobiliáře: 19.03. – 30.03.2018

Nový

Termín dodávky a montáže mobiliáře: 31.05.2018

Společnost ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o., která provádí stavební práce a elektroinstalace v budově Kina Oko pro objednatele město Šumperk, požádala o prodloužení termínu komplexního dokončení předmětu plnění z důvodu nárůstu objemu prací při provádění rekonstrukce kina – stavební práce a elektroinstalace, a nutnosti dodržení technologických procesů. Z tohoto důvodu je nutné posunout i termín dodávky a montáže mobiliáře Kina Oko.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejich jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady města č. 4204/18 ze dne 08.03.2018.

12. 03. 2018

V Šumperku dne:.....**12. 03. 2018**.....

V Šumperku dne

Objednatel:

Zhotovitel: **LUBOMÍR NEČAS**

Stolařství -
Košov 184, 788 21

ICO: 763 92 759

TEL: +420 603 710 105

.....
Lubomír Nečas


.....
Město Šumperk
MgJ. Tomáš Spurný
2. místostarosta

Handwritten initials