

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 400260

uzavřená dle § 2856 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na akci:

„Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městskou knihovnu“

uzavřené dne 17.10.2016

I. Smluvní strany

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru č. 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
zastoupené:
ve věcech smluvních: [redacted], 2. místostarosta
ve věcech technických: [redacted] řídící odboru strategického rozvoje, územního plánování
a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cz
dále jen: „Objednatel“
na straně jedné

VW WACHAL a.s.

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
zastoupené:
ve věcech smluvních: [redacted] statutárním ředitelem
ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucím
bankovní spojení:
číslo účtu: [redacted]
tel:
e-mail:
dále jen: „Zhotovitel“
na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

II. Doba plnění

Původní text v článku 6. se nahrazuje následujícím textem:

„6. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

- a) předání a převzetí staveniště: nejpozději 21.10.2016
- b) zahájení stavebních prací: 24.10.2016
- c) dokončení SO – 03.2 Zpevněné plochy – dopravní část (vč. dokladů potřebných ke kolaudaci): 30.4.2018
- d) dokončení SO – 01 Objekt knihovny - interiér: 30. 04. 2018
- e) dokončení SO – 01 Objekt knihovny - část severní fasády: 18. 05. 2018
- f) dokončení SO – 01 Objekt knihovny - výtah a přílehlé prostory 31. 05. 2018
- g) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 04. 06. 2018

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního deníku a odstranění vad a nedodělků.

Při podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2 % smluvní ceny díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina za splnění povinností zhotovitele z uzavřené smlouvy o dílo. Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu plnění předmětu smlouvy o dílo (tj. minimálně do 04. 06. 2018).“

K posunutí termínu dochází z těchto důvodů:

Pro zajištění realizace výtahu a přílehlých částí je nutná realizace ze strany firmy ČEZ, spočívající v zajištění dodávky a přeložení nového měření elektrické energie firmou Centropol. Toto bylo realizováno 11. 05. 2018. Realizace výtahu nemohla začít dříve.


Posunutí termínu komplexního dokončení vyplývá z úprav nutných z důvodů realizace vnitřního vybavení knihovny a z nutnosti upravit VZT jednotky dle požadavků, které vyplývají z EU č. 1253/14 (ECODESIGN 2018). Jedná se zejména o změnu velikosti jednotek a tím i způsobu jejich osazení.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady města č. **4438/18** z 17. 05. 2018.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 400260, nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Šumperku dne 17. 05. 2018



Město Šumperk

2. místostarosta

V Kroměříži dne 17. 05. 2018



VW WACHAL a.s.

statutární ředitel