

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: KBAZ_05/18

Číslo smlouvy zhotovitele: 3137/2018

uzavřené dne 12. 10. 2018

a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 4. 2019

a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 15. 10. 2019

a Dodatku č. 3 uzavřeného dne 24. 2. 2020

a Dodatku č. 4 uzavřeného dne 20. 3. 2020

na akci „**Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku**“

I. Smluvní strany

1. Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk

Zastoupené: Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel společnosti

IČO: 65138163

DIČ: CZ65138163

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1905742329/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Milan Jurčíček, mob: + 420 731523552, email: milan.jurcicek@aquacentrum.cz – technologie

Ing. Radovan Vágner, mob: + 420 734447185, email: vagner@irea.cz – stavební část

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224

(dále jen „objednatel“)

2. PKS stavby a.s.

Se sídlem : Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

ve věcech smlouvy: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

ve věcech technických Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

ve věcech stavby: Ing. Alan Řeháček, vedoucí projektu

IČO: 46980059

DIČ: Cz46980059

Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s.

Číslo účtu: 175972792/0600

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Alan Řeháček, mob.:+420 602 441 086, e-mail: rehacek@pks.cz, vedoucí projektu

Jaroslav Novotný, tel.: 566 697 234, mob.: +420 602 420 653, e-mail: Jaroslav.novotny@pks.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2018 je změna předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. V souvislosti s výše uvedenými změnami se nemění konečný termín plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 1 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 5, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. III. Předmět smlouvy, se doplňuje o text odst. 16 ve znění:

16. Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu dodatku č. 5 a dalších víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek V. Cena za dílo, se text odst. 1. r u š í a nahrazuje novým textem ve znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem :

Cena dle SOD bez DPH:	155.444.400,21Kč
Dodatek č. 1 dle SOD bez DPH:	4.005.358,00 Kč
Dodatek č. 2 dle SOD bez DPH:	4.494.345,00 Kč
Dodatek č. 3 dle SOD bez DPH:	1.618.679,00 Kč
Dodatek č. 4 dle SOD bez DPH:	2.445.900,00 Kč
Cena prací dle čl. III. odst. 15 bez DPH (dle dodatku č.5)	2 164 311,00 Kč

Cena díla bez DPH celkem: 170.172.993,21 Kč

slovy: **jedno sto sedmdesát milionů jedno sto sedmdesát dva tisíc devět set devadesát tři korun českých, dvacet jeden haléř bez DPH**

Bližší specifikace změn ceny díla je vymezena v příložené Rekapitulaci změnových listů, který je přílohou číslo 1 a nedílnou součástí dodatku č. 5.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 5 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 5 byl schválen správní radou společnosti Podniky města Šumperka a.s. na jejím zasedání č. 05/2020/39 konaném dne 23.04.2020 usnesením č. 37/20.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů rekapitulace

V Šumperku, dne 24. 04. 2020

Ve Žďáru nad Sázavou, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel

.....
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATEK č.5

Potvrzení		Návrh		Popis změny	Cena za jednotlivé NZL	Cena celkem
Č.	Datum vystavení	Č.	Datum vystavení			
				Cena NZL celkem	2 164 311 Kč	170 172 993,21 Kč
PZL 75		NZL 75	30.03.2020	Změna podhledy 1.PP	199 657 Kč	168 208 339,21 Kč
PZL 77		NZL 77	30.03.2020	Doplnění ohřevu podlahy v prohřívárně	24 797 Kč	168 233 136,21 Kč
PZL 78		NZL 78	30.03.2020	Kotevní prvky vybavení bazénu, vířivka imobilní	66 992 Kč	168 300 128,21 Kč
PZL 79		NZL 79	30.03.2020	D+M zábradlí na personálním schodišti	44 699 Kč	168 344 827,21 Kč
PZL 81		NZL 81	30.03.2020	Doplnění elektroinstalace v zázemí bufetu a v bufetu	49 371 Kč	168 394 198,21 Kč
PZL 82		NZL 82	30.03.2020	Rozdělení okruhů ozvučení	14 176 Kč	168 408 374,21 Kč
PZL 83		NZL 83	30.03.2020	Provedení požárních nátěrů a nátěrů na stávajících OC konstrukcích	101 976 Kč	168 510 350,21 Kč
PZL 84		NZL 84	30.03.2020	SDK konstrukce - doplnění	184 109 Kč	168 694 459,21 Kč
PZL 86		NZL 86	30.03.2020	Doplnění svislých hydroizolací	200 651 Kč	168 895 110,21 Kč
PZL 87		NZL 87	30.03.2020	Přípočet za rozšířené spárování plavecký a dětský bazén	144 415 Kč	169 039 525,21 Kč
PZL 88		NZL 88	30.03.2020	Dodávka 3 ks čerpadel k myčkám	5 778 Kč	169 045 303,21 Kč
PZL 96		NZL 96	30.03.2020	Luxfery 1.PP, 1.NP	96 864 Kč	169 142 167,21 Kč
PZL 97		NZL 97	30.03.2020	Statické zajištění pod vířivkou	10 790 Kč	169 152 957,21 Kč
PZL 98		NZL 98	30.03.2020	Atraktivní sprcha - úprava technologie, drobné odečty	19 359 Kč	169 172 316,21 Kč
PZL 99		NZL 99	30.03.2020	Nosná OK mezi komíny	39 091 Kč	169 211 407,21 Kč
PZL 100		NZL 100	30.03.2020	VoIP telefony	29 093 Kč	169 240 500,21 Kč
PZL 101		NZL 101	30.03.2020	Změna prohlubně S6	-231 725 Kč	169 008 775,21 Kč
PZL 102		NZL 102	30.03.2020	Výztužné pásoviny ochlazovací prostor	31 787 Kč	169 040 562,21 Kč
PZL 103		NZL 103	30.03.2020	Kolárna + prostor před kolárnou	87 317 Kč	169 127 879,21 Kč
PZL 104		NZL 104	30.03.2020	Oplocení venkovního 50 m bazénu	169 460 Kč	169 297 339,21 Kč
PZL 105		NZL 105	30.03.2020	Bazénový vysavač	285 425 Kč	169 582 764,21 Kč
PZL 106		NZL 106	30.03.2020	Vybavení interiéru bazén Šumperk	223 228 Kč	169 805 992,21 Kč
PZL 107		NZL 107	30.03.2020	Rozbetonování vnitřních schodišťových stupňů m.č 1.15 a 1.17	29 362 Kč	169 835 354,21 Kč
PZL 108		NZL 108	30.03.2020	Provedení 2 ks dvoukřídlých bran	58 215 Kč	169 893 569,21 Kč
PZL 109		NZL 109	30.03.2020	Zazdívky otvorů m.č. 0.59; 0.61 a 0.68	3 209 Kč	169 896 778,21 Kč
PZL 110		NZL 110	30.03.2020	Zateplení stěny pod bazénovým prostorem m.č. 071	49 905 Kč	169 946 683,21 Kč
PZL 111		NZL 111	30.03.2020	SDK předstěny odpočívárna	42 449 Kč	169 989 132,21 Kč
PZL 112		NZL 112	30.03.2020	Doplnění ohřevu - likvidace legionely	183 861 Kč	170 172 993,21 Kč