Elektronický podpis - 14.1.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jakub Jirgl
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.12.2021 14:03:21-000 +01:00

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

"Lautnerova 1, Šumperk - zateplení objektu"

PRUMHOR spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Převzetí staveniště (příprava stavby na zahájení prací): **20.01.2021**

Samotné zahájení stavebních prací **21.01.2021**

	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	
ZATEPLENÍ FASÁDY									
Zemní práce								45 289,50 Kč	45 289,50 Kč
Svislé konstrukce					28 961,38 Kč				28 961,38 Kč
Vodorovné konstrukce					1 531,46 Kč				1 531,46 Kč
Komunikace								40 914,61 Kč	40 914,61 Kč
Úpravy povrchu					35 855,00 Kč	35 855,00 Kč	35 855,00 Kč	17 928,98 Kč	125 493,98 Kč
Omítky vnější					665 562,00 Kč	665 562,00 Kč	665 562,00 Kč	332 781,15 Kč	2 329 467,15 Kč
Ostatní konstrukce a práce						45 150,00 Kč	45 150,67 Kč		90 300,67 Kč
Lešení					94 047,00 Kč	94 047,00 Kč	94 047,00 Kč	47 025,54 Kč	329 166,54 Kč
Bourání konstrukcí, demolice					42 335,00 Kč	40 336,73 Kč			82 671,73 Kč
Přesun hmot HSV					29 598,00 Kč	29 599,64 Kč	29 599,00 Kč	14 799,00 Kč	103 595,64 Kč
Izolace tepelné						661,93 Kč			661,93 Kč
Konstrukce klempířské					47 954,00 Kč	47 954,00 Kč	47 954,00 Kč	23 977,27 Kč	167 839,27 Kč
Krytiny tvrdé							5 490,00 Kč	5 490,36 Kč	10 980,36 Kč
Konstrukce zámečnické							43 953,00 Kč	21 976,97 Kč	65 929,97 Kč
Nátěry							28 882,24 Kč	28 500,00 Kč	57 382,24 Kč
Malby							67 064,80 Kč	33 532,40 Kč	100 597,20 Kč
VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ									
Svislé konstrukce			1 084,11 Kč	1 085,10 Kč					2 169,21 Kč
Úprava povrchu			150 039,51 Kč	150 039,51 Kč					300 079,02 Kč
Bourání konstrukcí, demolice			62 921,36 Kč	62 921,35 Kč					125 842,71 Kč
Přesun hmot HSV			7 997,56 Kč	7 997,56 Kč					15 995,12 Kč
Konstrukce truhlářské			85 582,88 Kč	85 582,87 Kč					171 165,75 Kč
Výplně otvorů vnější			241 456,00 Kč	241 456,29 Kč					482 912,29 Kč
Konstrukce zámečnické			11 165,00 Kč	11 165,45 Kč					22 330,45 Kč
Vnější žaluzie			24 145,94 Kč	24 146,00 Kč					48 291,94 Kč
Vnitřní žaluzie			55 241,22 Kč	55 240,00 Kč					110 481,22 Kč
Zasklívání			107 508,00 Kč	107 508,00 Kč	80 631,13 Kč				295 647,13 Kč
ZATEPLENÍ PODLAHY 1. NP									
Zemní práce			63 724,49 Kč	63 724,49 Kč	63 724,49 Kč				191 173,47 Kč
Úpravy povrchu									

			3 219,20 Kč	3 219,20 Kč	3 219,20 Kč			9 657,60 Kč
Úpravy povrchu - podlahy								
			87 355,00 Kč	87 355,00 Kč	87 356,48 Kč			262 066,48 Kč
Ostatní konstrukce a práce								
			7 582,00 Kč	7 582,00 Kč	7 582,60 Kč			22 746,60 Kč
Bourání konstrukcí, demolice								
			135 519,47 Kč	135 519,47 Kč	135 519,47 Kč			406 558,41 Kč
Přesun hmot HSV								
			51 411,30 Kč	51 410,52 Kč	51 410,80 Kč			154 232,62 Kč
Izolace proti vodě								
			60 797,00 Kč	60 797,00 Kč	60 799,28 Kč			182 393,28 Kč
Podlahy z dlaždic								
					39 930,00 Kč	26 620,05 Kč		66 550,05 Kč
Podlahy povlakové								
					89 054,20 Kč	59 369,47 Kč		148 423,67 Kč
ZATEPLENÍ STŘECHY								
Vodorovné konstrukce								
					12 359,27 Kč	12 340,00 Kč		24 699,27 Kč
Úpravy povrchu								
					18 002,81 Kč			18 002,81 Kč
Bourání konstrukcí, demolice								
					80 837,30 Kč			80 837,30 Kč
Přesun hmot HSV								
					5 196,00 Kč	7 000,20 Kč		12 196,20 Kč
Povlakové krytiny								
						236 436,99 Kč		236 436,99 Kč
Izolace tepelné								
						352 283,79 Kč		352 283,79 Kč
Konstrukce tesařské								
					58 148,00 Kč	116 296,57 Kč		174 444,57 Kč
Konstrukce klempířské								
					80 856,18 Kč	81 856,18 Kč	59 822,15 Kč	222 534,51 Kč
Krytiny tvrdé								
							5 989,73 Kč	5 989,73 Kč
Nátěry								
							4 334,04 Kč	4 334,04 Kč
Elektroinstalace a slaboproud								
							70 625,28 Kč	70 625,28 Kč
STAVEBNÍ ÚPRAVY								
Svislé konstrukce								
				5 699,13 Kč				5 699,13 Kč
Úpravy povrchu								
				60 137,00 Kč	15 034,36 Kč			75 171,36 Kč
Úpravy povrchů - podlahy								
				3 848,20 Kč				3 848,20 Kč
Ostatní konstrukce a práce								
					1 218,60 Kč			1 218,60 Kč
Lešení								
				5 318,16 Kč	1 329,54 Kč			6 647,70 Kč
Bourání konstrukcí, demolice								
			32 689,05 Kč	65 378,10 Kč				98 067,15 Kč
Přesun hmot HSV								
				9 022,09 Kč				9 022,09 Kč
Izolace proti vodě								
				165 133,74 Kč				165 133,74 Kč
Zdravotní technika								
				21 540,37 Kč				21 540,37 Kč
Zařizovací předměty								
				49 474,65 Kč				49 474,65 Kč
Ústřední vytápění - otopná tělesa								
				8 500,00 Kč				8 500,00 Kč
Odvětrání								
				83 526,29 Kč				83 526,29 Kč
Sádrokartonová konstrukce								
				158 812,00 Kč	210 079,56 Kč			368 891,56 Kč
Konstrukce truhlářské								

				41 185,10 Kč	41 185,10 Kč				82 370,20 Kč
Podlahy z dlaždic				12 512,00 Kč	9 384,41 Kč				21 896,41 Kč
Obklady keramické				54 244,73 Kč	40 683,55 Kč				94 928,28 Kč
Nátěry					4 184,41 Kč				4 184,41 Kč
Malby					113 894,05 Kč				113 894,05 Kč
Elektroinstalace a slaboproud				359 418,48 Kč	359 418,48 Kč				718 836,96 Kč
BYT DOMOVNÍKA									
Zemní práce								17 433,51 Kč	17 433,51 Kč
Vodorovné konstrukce					15 598,15 Kč				15 598,15 Kč
Komunikace								14 808,16 Kč	14 808,16 Kč
Úpavy povrchu					5 782,20 Kč	5 782,20 Kč	5 782,20 Kč	2 891,16 Kč	20 237,76 Kč
Omítky vnější					87 898,85 Kč	87 898,85 Kč	87 898,30 Kč	43 950,06 Kč	307 646,06 Kč
Ostatní konstrukce a práce						5 064,00 Kč	5 064,98 Kč		10 128,98 Kč
Lešení					8 533,04 Kč	8 533,04 Kč	8 533,04 Kč	4 266,52 Kč	29 865,64 Kč
Bourání konstrukcí a demolice					24 500,00 Kč	21 243,48 Kč			45 743,48 Kč
Přesun hmot HSV					8 307,00 Kč	8 307,00 Kč	8 310,00 Kč	4 153,05 Kč	29 077,05 Kč
Povlakové krytiny						126 138,47 Kč			126 138,47 Kč
Izolace tepelné						63 240,74 Kč			63 240,74 Kč
Konstrukce tesařské					6 009,00 Kč	12 020,95 Kč			18 029,95 Kč
Konstrukce klempířské					27 157,00 Kč	27 157,00 Kč	27 155,00 Kč	13 578,90 Kč	95 047,90 Kč
Konstrukce truhlářské				4 882,87 Kč	4 882,87 Kč				9 765,74 Kč
Výplně otvorů vnější				9 081,16 Kč	9 081,16 Kč				18 162,32 Kč
Nátěry							2 926,00 Kč	1 463,01 Kč	4 389,01 Kč
Malby							16 441,00 Kč	8 221,40 Kč	24 662,40 Kč
Vnitřní žaluzie				3 885,40 Kč	3 885,40 Kč				7 770,80 Kč
Zasklívání				13 247,00 Kč	13 247,00 Kč	9 935,83 Kč			36 429,83 Kč
Elektroinstalace a slaboproud							27 189,11 Kč		27 189,11 Kč
VRN			21 337,50 Kč	42 675,00 Kč	42 675,00 Kč	21 337,50 Kč	21 337,50 Kč	21 337,50 Kč	170 700,00 Kč
SUMA	0,00 Kč	0,00 Kč	1 210 776,59 Kč	2 334 271,28 Kč	2 874 439,78 Kč	2 248 028,61 Kč	1 414 966,04 Kč	744 319,05 Kč	10 826 801,35

Dokončení prací v 1. NP uvnitř včetně vnitřních prostor celého objektu **30.03.3021**

Předání díla **30.06.2021**

Předložený harmonogram prací je pouze orientační a může být změněn dle klimatických podmínek a na základě přání investora

Ing. Ondřej Vepřek

Digitálně podepsal Ing. Ondřej Vepřek
Datum: 2021.01.14 09:00:24 +01'00'